

各プラントの状況及び今後の見通しについて

(注) 今後の進捗によって変更の可能性あり

平成16年2月13日

	プラント状況	シュラウド	再循環系配管	格納容器 漏えい率検査
1号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	実施済
2号機	停止中	補修工事終了	補修工事中	16年4月になる見込み
3号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	16年2月下旬～3月上旬頃 実施見込み
4号機	運転中	(ひび無し)	補修工事終了	実施済
5号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	16年3月中旬～下旬頃 実施見込み
6号機	運転中	(ひび無し)	設備なし	実施済
7号機	調整運転中	(ひび無し)	設備なし	実施済