

各プラントの状況及び今後の見通しについて

(注) 今後の進捗によって変更の可能性あり

平成16年1月15日

		点検・補修	格納容器 漏えい率検査	備考
1号機	シュラウド	補修工事終了*	16年1月下旬実施予定	
	再循環系配管	補修工事完了		
2号機	シュラウド	補修工事終了*	16年3月以降実施見込み	
	再循環系配管	補修工事予定		
3号機	シュラウド	補修工事終了*	16年2月中旬～下旬頃 実施見込み	再循環系配管については 今後、応力緩和作業予定
	再循環系配管	補修工事中		
4号機	シュラウド	(ひび無し)	運転中	
	再循環系配管	補修工事完了		
5号機	シュラウド	補修工事中	16年2月下旬～3月上旬頃 実施見込み	再循環系配管については 今後、耐圧検査予定
	再循環系配管	補修工事終了		
6号機	シュラウド	(ひび無し)	運転中	
7号機	シュラウド	(ひび無し)	15年12月25日実施済	16年1月16日 原子炉起動予定

* : 今後、総合負荷性能検査時(発電開始から約1ヶ月後)に国の使用前検査を受検予定